



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMMITTENTE

COMUNE DI BRICHERASIO
Piazza Santa Maria , 11
10060 - Bricherasio (TO)

UBICAZIONE

Impianti Sportivi
Via De Gregorio di Sant'Elia, 29
10060, Bricherasio (TO)

PROGETTO


Realizzazione di impianto fotovoltaico presso gli Impianti sportivi Comunali siti in via De Gregorio di Sant'Elia.
Finanziamento: Ai sensi dell'art. 1 comma 30 della L. n. 160 del 27.12.2019 (investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica) usciti dal PNRR con D.L. 19/2024.
CUP D75B22000610005

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Bruno Franco Romina

PROGETTISTA

Per. Ind. Silvio Manna



COLLABORATORI

Ing. Fabio Saraco
Per. Ind. Silvio Manna
Per. Ind. Marco Salvini

Per. Ind. Giuseppe Geraci
Roberto Boscolo
Marco Daghero

SCALA ELABORATO	SCALA PARTICOLARI	COMMESSA	FILE NAME	
---	-	Bri-cesp.fv	Bri-cesp_A08-cro_a	
DATA	AGG. N°	DESCRIZIONE	DISEGNATO DA	CONTROLLATO DA
23/04/2024	A	Emissione	M.D.	S.M.



SYSPRO ENGINEERING

Via Mattie, 14- 10139 Torino
Tel. 011/9050866 - Fax 011/3710373
e-mail: info@syspro.it Web: www.syspro.it

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO EPROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Allegato N°

08.E

ID	Mod. attivi	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Prede	Nomi risorse	Mese 1																														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1		ALLESTIMENTO CANTIERE	4 g	lun 30/06/25	gio 03/07/25																																	
2		Riunione di Coordinamento	1 g	lun 01/07/24	lun 01/07/24		Elettrico																															
3		Apprestamenti di Cantiere	3 g	mar 02/07/24	gio 04/07/24	2	Elettrico																															
4		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	16 g	ven 05/07/24	ven 26/07/24																																	
5		Installazione struttura di supporto moduli fotovoltaici	2 g	ven 05/07/24	lun 08/07/24	3	Elettrico																															
6		Installazione degli ottimizzatori	2 g	mar 09/07/24	mer 10/07/24	5	Elettrico																															
7		Installazione dei moduli fotovoltaici	3 g	gio 11/07/24	lun 15/07/24	6	Elettrico																															
8		Installazione inverter	1 g	mar 16/07/24	mar 16/07/24	7	Elettrico																															
9		Installazione quadro e pulsante sgancio	1 g	mer 17/07/24	mer 17/07/24	8	Elettrico																															
10		Allacciamenti elettrici	5 g	gio 18/07/24	mer 24/07/24	9	Elettrico																															
11		Programmazione impianto	1 g	gio 25/07/24	gio 25/07/24	10	Elettrico																															
12		Messa in funzione dell'impianto e test report	1 g	ven 26/07/24	ven 26/07/24	11	Elettrico																															
13		SMOBILIZZO CANTIERE	2 g	lun 29/07/24	mar 30/07/24																																	
14		Smobilizzo cantiere locale	1 g	lun 29/07/24	lun 29/07/24	12	Elettrico																															
15		Pulizia cantiere	1 g	mar 30/07/24	mar 30/07/24	14	Elettrico																															

Progetto: CENTRO SPORTIVO F
Data: mer 24/04/24

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			