



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 458

DATA 21/10/2019

DETERMINAZIONE

N° 209

DEL 21/10/2019

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DENOMINATO "RITORNO AI LUOGHI DELL'ASSEDIO (1594)" - ESCUSSIONE DELLE POLIZZE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 207 DEL 18/10/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DENOMINATO "RITORNO AI LUOGHI DELL'ASSEDIO (1594)" - ESCUSSIONE DELLE POLIZZE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 207 DEL 18/10/2019

L'anno duemiladiciannove nel mese di ottobre il giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE" e s.m.i.;

Premesso che:

- con verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 25/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera citata in oggetto;
- è stato sottoscritto il contratto di appalto in data 24/01/2019 (rep. N. 3.950 del 24/01/2019 – registrato a Pinerolo in data 29/01/2019 al num. 532 Serie 1T) tra il Comune di Bricherasio e la Ditta SAPI SRL con sede in Naso (ME);
- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori in data 24/01/2019 decorrenti dalla data dello stesso verbale di consegna lavori e con scadenza alla data del 23/06/2019;
- con nota prot. n. 6.770 del 20.06.2019 è stata trasmessa la diffida ad adempiere nella quale si intimava l'esecuzione delle opere entro e non oltre il giorno 10/07/2019;
- con nota in data 23/07/2019 prot. n. 7958 è stata concessa l'autorizzazione alla proroga che stabiliva come termine per l'ultimazione dei lavori la data del 15/09/2019;
- con nota prot. n. 10.613 del 01/10/2019 è stata trasmessa ulteriore diffida ad adempiere nella quale si intimava l'esecuzione delle opere entro e non oltre il giorno 07/10/2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 14/10/2019 con la quale si dava a questo Ufficio indirizzo per l'avvio del procedimento per l'escussione delle polizze stipulate a garanzia delle obbligazioni contrattuali;

Vista la determinazione n. 207 del 18.10.2019 rettificata con il presente atto per erronea quantificazione del credito;

Vista la nota prot. n. 11.470 del 21/10/2019 si provvedeva ad effettuare la risoluzione definitiva del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;

Vista la Contabilizzazione delle opere eseguite e dei danni redatta dalla D.L. e pervenuta in data 15.10.2019 al prot. n. 11.306, nella quale si rendiconta un importo finale dei lavori eseguiti al netto dei danni cagionati pari ad Euro 30.135,57 (esclusa IVA) ;

Considerato pertanto che questa Amministrazione dalle risultanze della suddetta rendicontazione ed anche a fronte della corresponsione dell'anticipazione richiesta vanterebbe ancora nei confronti della Ditta appaltatrice un credito pari ad Euro 8.454,82 (inclusa IVA) , che risulta necessario recuperare;

Valutata la necessità di procedere all'escussione delle polizze fidejussorie stipulate a garanzia degli obblighi contrattuali;

Considerato che le polizze stipulate a garanzia degli obblighi contrattuali stabiliscono nel caso di inadempimento che il garante pagherà l'importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni (quindici) dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante - inviata per conoscenza anche al contraente – recante l'indicazione degli importi dovuti al Contraente;

DETERMINA

1) di attivare la procedura per l'escussione delle polizze:

- polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 – Reale Mutua – GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA n. 2019/50/2501025 del 16/01/2019 -contraente SAPI S.r.l. per la somma di €uro 20.933,00;
- polizza All risks – Reale Mutua – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE n. 2019/06/2068026 del 16/01/2019 -contraente SAPI S.r.l. per la somma di euro 8.454,82 (inclusa IVA) corrispondente al maggior importo erogato dalla Stazione Appaltante alla Ditta Appaltatrice

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Sopraordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina