



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 367

DATA 19/08/2020

DETERMINAZIONE

N° 152

DEL 19/08/2020

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI "LAVORI DI FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PREFABBRICATA COMPOSTA DA N. 114 CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" - CIG ZD02ADED3A

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI "LAVORI DI FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PREFABBRICATA COMPOSTA DA N. 114 CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" - CIG ZD02ADED3A

L'anno duemilaventi nel mese di agosto il giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267"; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022" e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE"

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 11/11/2019 si provvedeva ad approvare il progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo per la Realizzazione di cellette ossario presso il Cimitero comunale per un importo complessivo di euro 32.000,00;
- la determinazione n. 248 del 29/11/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per Euro 18.080,40 IVA compresa;

Considerato che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il codice CIG n. ZD02ADED3A;

Vista la documentazione finale predisposta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Franco Picotto ed in particolare:

- il libretto delle misure
- il registro di contabilità
- il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che resta a credito dell'impresa la somma di euro 14.820,00 oltre IVA alla Ditta RP Rivestimenti plastici S.r.l. di Torino (TO);

Vista la fattura n. 19/PA della Ditta RP Rivestimenti plastici S.r.l. con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 108, Torino (TO), P.IVA 05097550015, emessa in data 31.07.2020 e pervenuta al Comune in data 05.08.2020 acclarata al n. 7392 di protocollo, avente importo di Euro 14.820,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 3.260,40 per un totale di Euro 18.080,40;

Visto il DURC regolare numero protocollo INPS_20583276 data richiesta 11.05.2020 e data scadenza 08.09.2020;

Dato atto:

- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Preso atto del visto di conformità delle leggi, allo statuto, ai regolamenti, rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi del T.U. 267/2000;

Accertata la regolarità della fattura presentata e ritenuto di dare corso alla liquidazione in quanto le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti di spesa tutt'ora disponibili e fatta salva ogni altra limitazione prevista per norma e/o atto ai pagamenti.

DETERMINA

- 1) di approvare la Contabilità finale ed in particolare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di fornitura e posa di struttura prefabbricata composta da n. 114 cellette ossario presso il Cimitero Comunale, affidati alla Ditta RP Rivestimenti plastici S.r.l. di Torino (TO);
- 2) di liquidare la fattura n° 19/PA del 31/07/2020, ammontante ad euro 18.080,40 IVA inclusa, alla Ditta RP Rivestimenti plastici S.r.l. di Torino (TO);
- 3) di imputare la somma complessiva di Euro 18.080,40 IVA compresa al Capitolo n. 9530/1/1 cod. 12 09 2 "realizzazione cellette ossario" del Bilancio in corso.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina