



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 351

DATA 28/09/2010

DETERMINAZIONE

N° 154

DEL 28/09/2010

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ()

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino danni a seguito riscontro condotta idrica ammalorata presso la scuola media del capoluogo.

Regolarizzazione.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

28/09/2010

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i 484

cap. 68000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

Li, 28/09/2010

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL - 4 OTT. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG.

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

- 4 OTT. 2010

Dal

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li - 4 OTT. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino danni a seguito riscontro condotta idrica ammalorata presso la scuola media del capoluogo.

Regolarizzazione.

L'anno DUEMILADIECI del mese di Settembre del giorno Ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010 "Approvazione del bilancio di previsione 2010 del bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 25/03/2010 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010" e ss.mm.ii.;

Vista la legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici e in particolare il D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.;

Considerato che a seguito di Verbale di constatazione di avvenuto riscontro della presenza di una condotta idrica ammalorata presso l'edificio di proprietà comunale adibito a Scuola Media del capoluogo ed annessi, da parte del tecnico comunale in data Martedì 17 Agosto 2010, a partire da pari data si è provveduto all'esecuzione dei necessari lavori di riparazione dei danni subiti, avvalendosi dell'opera delle seguenti ditte:

- ditta PERETTI Gualtiero, artigiano edile, con sede in Bricherasio (TO) in Via De Gregorio di Sant'Elia n. 20;
- ditta MORERO Franco, idraulico, con sede in Bricherasio (TO) in Via Cesare Caffaratti n. 9;

ditte normalmente operanti per il Comune e prontamente disponibili;

Visto il Verbale di somma urgenza redatto dal Geom. TROMBOTTO Flavio in data 17/08/2010, con cui si sono disposti gli interventi necessari, da eseguire da parte delle ditte PERETTI Gualtiero e MORERO Franco precitate, senza alcun indugio e contemporaneamente alla redazione del verbale predetto, trattandosi di ripristinare la funzionalità dell'impianto idrico e di consolidare la fondazione, il plinto e il pilastro relativo ammalorati a causa del persistere di infiltrazioni di acqua nel tempo;

Dato atto:

- che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;
- che per l'avvio della pratica di rimborso dei danni subiti e coperti da polizza assicuratrice, il Comune in data 17/08/2010 con nota Prot. n. 10712 ha trasmesso la documentazione relativa alla ditta AON CB Srl INSURANCE BROKER DIVISIONE ENTI PUBBLICI di Cuneo che cura i rapporti tra l'ente e la compagnia assicuratrice;

- Che le ditte precitate si sono rese disponibili all'esecuzione immediata dei lavori in questione, non quantificabili come importo se non ad intervento finito;
- che i lavori sono iniziati in data 17/08/2010 e terminati in data 08/09/2010 e sono state eseguite le seguenti somministrazioni:

Resoconto ditta PERETTI Gualtiero (Prot. n. 11575 del 08/09/2010):

Lavori Edili riparazione condotta idrica:

Manodopera ore 59 operaio specializzato x Euro/ora 23,00 pari a **Euro 1.357,00+ I.v.a.**

Autocarro e miniescavatore ore 21,00 x Euro/ora 14,30 pari ad **Euro 300,00+ I.v.a.**

Materiale installato:

- Tubo in PVC pari ad **Euro 9,00+ I.v.a.**

- n. 4 prolunghe per pozzetto pari ad **Euro 48,00+ I.v.a.**

- n. 2 chiusini in ghisa pari ad **Euro 24,00+ I.v.a.**

- ghiaia Q.li 180 pari ad **Euro 255,00+ I.v.a.**

- sabbia granita pari ad **Euro 62,00+ I.v.a.**

pari a complessivi Euro 2.055,00 + I.v.a.

Resoconto ditta PERETTI Gualtiero (Prot. n. 11576 del 08/09/2010):

Lavori Edili riparazione plinto di fondazione:

Manodopera ore 10 operaio specializzato x Euro/ora 23,00 pari ad **Euro 230,00 + I.v.a.**

Materiale installato:

- Calcestruzzo **Euro 130,00 + I.v.a.**

- Chimico **Euro 16,00 + I.v.a.**

- Calcestruzzo **Euro 57,00 + I.v.a.**

pari a complessivi Euro 433,00 + I.v.a.

Resoconto ditta MORERO Franco (Prot. n. 11577 del 08/09/2010):

Lavori da Idraulico riparazione condotta idrica:

Manodopera pari ad **Euro 400,00 + I.v.a.**

n. 1 raccordo maschio ottone XPE20x12 **Euro 8,50 + I.v.a.**

n. 1 curva ottone x PE 20 **Euro 11,00 + I.v.a.**

n. 1 valvola sfera 1/2" **Euro 12,00 + I.v.a.**

n. 1 presa a staffa plastica xPE50x3/4" **Euro 14,00 + I.v.a.**

n. 1 raccordo maschio ottone xPE50x 1 1/2" **Euro 15,00 + I.v.a.**

n. 1 riduzione M.F. 3/4x 1/2" **Euro 2,00 + I.v.a.**

n.1 raccordo femmina da 1 1/2"xPE50 ottone **Euro 16,00 + I.v.a.**

n.1 riduzione zincata 2" x 1 1/2" **Euro 9,00 + I.v.a.**

n.1 valvola sfera F.F. Eurosfer 1 1/2" **Euro 28,50 + I.v.a.**

n.1 bocchettone 1 1/2" M.F. zincato **Euro 14,30 + I.v.a.**

mt. 34 tubo PE da 50 da PN 16 **Euro 156,00 + I.v.a.**

n. 1 vite doppia 1/2" zincata **Euro 4,00 + I.v.a.**

pari a complessivi Euro 690,30 + I.v.a.

Viste:

- la fattura n. 35 del 20/09/2010 della ditta PERETTI Gualtiero precitata, relativa ai lavori di consolidamento plinto, pervenuta in data 20/09/2010 al numero 12081 di protocollo, dell'importo di Euro 433,00 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 86,60 ed un totale di Euro 519,60;
- la fattura n. 36 del 20/09/2010 della ditta PERETTI Gualtiero precitata, relativa ai lavori edili di sostituzione condotta idrica, pervenuta in data 20/09/2010 al numero 12080 di protocollo, dell'importo di Euro 2.055,00 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 411,00 ed un totale di Euro 2.466,00;

- la fattura n. 24 del 10/09/2010 della ditta MORERO Franco, precitata, pervenuta in data 22/09/2010 al numero 12170 di protocollo, dell'importo di €uro 690,30 oltre IVA al 20% pari ad €uro 138,06 per un totale complessivo di €uro 828,36;

inerenti i lavori di cui in oggetto, comprensivi di materiali, prestazioni di servizi resi e manodopera;

Ritenuto di procedere alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori di somma urgenza eseguiti presso l'edificio adibito a scuola media comunale del capoluogo ed annessi, ed alla liquidazione delle spettanze relative alle ditte intervenute con urgenza;

Richiamati:

- Il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi" approvato con la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 ed in particolare gli artt. 10 e 11 Lavori di somma urgenza/Esigenze di somma urgenza , modificato con deliberazione di G.C. n. 2 del 07.01.2010 avente per oggetto " Modifica art. 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";
- l'art. 191, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) **Di** riconoscere la somma urgenza dei lavori che hanno determinato la richiesta dell'esecuzione delle opere in narrativa in applicazione dell' art. 191, comma 3, D.Lgs- 267/2000, come da verbale di somma urgenza in data 17/08/2010 (redatto ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99) all'uopo predisposto dal tecnico comunale Geom. TROMBOTTO Flavio dell'Ufficio Tecnico Comunale, che è intervenuto per la soluzione del problema;
- 2) **Di** regolarizzare l'incarico alla ditta MORERO Franco, con sede in Via C. Caffaratti n. 9 a BRICHERASIO (TO) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in premessa descritti;
- 3) **Di** regolarizzare l'incarico alla ditta PERETTI Gualtiero, con sede in Via De Gregorio di Sant'Elia n. 20 a BRICHERASIO (TO) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in premessa descritti;
- 4) **Di** liquidare e pagare a saldo:
 - la fattura n. 35 del 20/09/2010 della ditta PERETTI Gualtiero precitata, relativa ai lavori di consolidamento plinto, pervenuta in data 20/09/2010 al numero 12081 di protocollo, dell'importo di Euro 433,00 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 86,60 ed un totale di Euro 519,60;
 - la fattura n. 36 del 20/09/2010 della ditta PERETTI Gualtiero precitata, relativa ai lavori edili di sostituzione condotta idrica, pervenuta in data 20/09/2010 al numero 12080 di protocollo, dell'importo di Euro 2.055,00 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 411,00 ed un totale di Euro 2.466,00;
 - la fattura n. 24 del 10/09/2010 della ditta MORERO Franco, precitata, pervenuta in data 22/09/2010 al numero 12170 di protocollo, dell'importo di €uro 690,30 oltre IVA al 20% pari ad €uro 138,06 per un totale complessivo di €uro 828,36;tutte inerenti i lavori resisi necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto idrico e di consolidamento della fondazione, del plinto e del pilastro relativo ammalorati a causa del persistere di infiltrazioni di acqua nel tempo presso l'edificio di proprietà comunale adibito a Scuola Media del capoluogo ed annessi sopra citato;
- 5) **Di** imputare per il momento la spesa di Euro 3.813,96 al cap. "68000" "Manutenzione straordinaria strutture scolastiche" Tit. 2 Funz. 04 Serv. 03 Int. 01 del Bilancio 2010 in corso disponibile.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Bricherasio, li 28/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(FALCO Geom. Vilma)

VISTO di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 ed è stato assunto impegno di spesa n. 484 per Euro 3.813,96 al cap. 68000 cod. 2 04 03 01 del bilancio 2010 in corso, disponibile.

Bricherasio, li 28/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(REVELLINO Rag. Roberto)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertata la regolarità degli stessi

D I C H I A R A che la somma da liquidare è stata preventivamente autorizzata con:

- Impegno n. 484 per Euro 3.813,96 Comune di Bricherasio,96 con imputazione al Capitolo 68000 cod. 2 04 03 01 "Manutenzione straordinaria strutture scolastiche" Tit. 02 Funz. 04 Serv. 03 Interv. 01 del Bilancio 2010 in corso disponibile, e rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Bricherasio, li 28/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(REVELLINO Rag. Roberto)

