

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.1.1 - Progettazione del complesso di interventi relativi agli edifici di proprietà dei 6 Comuni e della Comunità
Montana Val Sangone - Coazze Intervento B

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

	Ottimiz	timizzazione impianti di pubblica illuminazione				
B)	Ambit	o d'intervento				
	0 1	Agroindustria				
	02	Emergenze culturali				
	03	Innovazione e creatività				
	04	Recupero ambientale				
	X 05	Energia				
	06	Reti e prodotti turistici				
	07	Logistica e trasporti				
	08	Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale				
	09	Coesione sociale				
	10	Altrospecificare				
	N.B.	Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.				
C)	Tipolo	gia dell'intervento in base all'oggetto				
	X	Lavori pubblici				
		Acquisizione Beni e Servizi				
		Finanziamenti, Aiuti, Contributi				
		Altrospecificare				

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i sui effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di ge	eoreferenziazione
1100.	Comanc	O/ (I	mamzzo	Coord_x	Coord_Y
ТО	Coazze	10050	Strade Comunali diverse		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

MESSA A NORMA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
IELL'AMBITO DI DETTO INTERVENTO, ESEGUITO SULLE STRADE COMUNALI, E' STATA RIDOTTA LA
OTENZA COMPLESIVAMENTE IMPEGNATA DEL 20 % ED E' STATA INCREMENTATA DI CIRCAS IL 40 % LA
RESA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI STESSI. IN SINTESI SI E' PROCEDUTO ALLA RIMOZIONE DI : A) 8
APPARECCHI DA 23 W FLUORESCENTI, B) 4 APPARECCHI 80 W HG , C) 302 APPARECCHI DA 125 W HG - E
SUCCESIVAM,ENTE ALLA POSA IN OPERA DI A1) N. 60 APPARECCHI DA 70 W SAP ; B1) N. 237 APPARECCHI
DA 100 W SAP; C1) N. 9 APPARECCHI DA 150 W SAP ; D1) N. 5 PROIETTORI DA 70 W JM ; E1) N. 1 PROIETTORE
DA 100 W JM.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	ĸw
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Monitoraggio della qualità dell'aria (mancano indicatori risparmio energetico)	
Risultato di programma	Monitoraggio della qualità dell'aria	

G) CUP (ove già richiesto)

J74E0800023009

H)	Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore					
	L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici					
	L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici					
	Note Intervento già realizzato					
I)	Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera					
	Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione					
	In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:					
	a) indicare il tipo di variante:					
	semplificata					
	strutturale					
	Altraspecificare					
	b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa					
	c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa					
	d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:					
	Piano Particolareggiato					
	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare					
	Piano delle aree per Insediamenti Produttivi					
	Piano di Recupero					
	Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica					
	Altrospecificare					
	e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa					
	f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa					
	Note					

L)	Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento				
	Proge	tto già completamente realizzato			
M)	Vincoli				
		L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?			
	X	NO			
		SI			
		In caso affermativo indicare quali:			
N)	Confe	renza dei Servizi			
	X	Non è necessaria			
		E' necessaria ma non è stata esperita			
		Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)			
		Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:			
O)	Interv	ento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)			
	X	NO			
	一	SI			
		progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA			
	In case	o di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :			
	a) l'a	mministrazione competente			
		Stato			
		Regione			
		Altri			
	b) la (data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa			
	c) la (data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa			
		Note			

P)	Dispo	nibilità delle aree su cui ricade l'intervento					
	X	Le aree sono di proprietà					
		Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:					
		specificare					
	Le are	e non sono di proprietà, saranno oggetto di:					
		Procedura di esproprio					
		Contratto di compravendita					
		Altro specificare					
		Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti			
				€			
				€			
				€			
				€			

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Data Emanzione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A)	Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma				
		AZIONI IMMATERIALI			
		PROGETTO PRELIMINARE			
		PROGETTO DEFINITIVO			
	X	PROGETTO ESECUTIVO			

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
31	STUDIO DI FATTIBILITA'	01/12/2007	Е	28/01/2008	Е
	Note				
32	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	///	Е	///	Е
	Note				
2	DEFINITIVA	28/01/2008	E	28/01/2008	Е
	Con la delibera di CC n.8 del 25/ Note e ripensati le somme per la re		•		
3	ESECUTIVA	28/01/2008	Е	24/09/2008	Е

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/09/2008	Е	21/11/2008	Е
	Mediante modifica e integrazione Note 76 del 26/10/2009	contratto di manu	tenzione in essere	approvato con d	lelibera di GC n.
D2	ESECUZIONE LAVORI	19/01/2009	E	30/06/2009	E
	Note				
D3	COLLAUDO	01/09/2009	E	30/09/2009	E
	Note				
D4	FUNZIONALITA'		Е	01/10/2009	Е
	Note				

N.B.

- (1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:
 - D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi..
 - D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
 - D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa verifica e controlli
- (2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

122.215,36

				Avanzamento della
di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	122.215,36	0,00	122.215,36	100,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	122.215,36	0,00	122.215,36	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fiananziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)	
			DELIBERA CC. N. 28 del 30/09/2008	
1	Comune	108.093,40	Con Piano di Ammortamento a carico del Comune entro il 2016	
2	Provincia	0,00		
3	Regione	0,00		
4		0,00		
5		0,00		
6	Finanziamento PAR/FSC	14.121,96		
	Totale	122.215,36		

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	CF 86003010013 P.IVA 01865570012	
Denominazione/ragione sociale	Comune di Coazze	
Indirizzo	via Matteotti n. 4	
CAP - Provincia	10050 - Torino	
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429	
E-mail	protocollo@pec.comune.coazze.to.it	

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Mario Ronco
Data di nascita	12-feb-56
Codice Fiscale	RNCMRA56B12C803V
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco Pro-Tempore
Indirizzo	via Matteotti n. 4
CAP - Provincia	10050 - Torino
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429
E-mail	sindaco@comune.coazze.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Luciano Di Maria
Data di nascita	03/09/1963
Codice Fiscale	DMRLCN63P03A222S
Struttura di appartenenza nell'Ente	Ufficio Lavori Pubblici - Responsabile Unico del Procedimento
Indirizzo	via Matteotti n. 4
CAP - Provincia	10050 - Torino
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429
E-mail	lavoripubblici@comune.coazze.to.it