



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 62

DATA 09/02/2012

DETERMINAZIONE **N° 20** **DEL 09/02/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

**OGGETTO: Intervento straordinario alla mensa scolastica - realizzazione locale refettorio -
Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

09/02/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to:*</p> <p>Lì, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 14-feb-2012</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. ___157_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 14-feb-2012</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 14-feb-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Intervento straordinario alla mensa scolastica - realizzazione locale refettorio - Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori

L'anno DUEMILADODICI nel mese di FEBBRAIO il giorno NOVE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs n.267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali al 31/03/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori in argomento di cui al Contratto Rep. n. 3653 del 07.10.2011 si sono verificati eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali; in particolare l'attuale situazione climatica che impedisce la realizzazione delle opere di finitura;

DATO ATTO che:

- le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si considerano fondate;
- le cause non sono ascrivibili a fatto proprio dell'Appaltatore;
- si ritengono condivisibili le condizioni espresse dalla D.L.;

RITENUTO di concedere alla ditta "EDILIZIA SUBALPINA Srl" di Saluzzo- Via Valiora Inferiore, n. 8, la proroga di giorni 30 (trenta) sul tempo contrattuale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) di concedere alla ditta "EDILIZIA SUBALPINA" con sede in Via Valiora Inferiore, n. 8 – Saluzzo una proroga di gg 30 (trenta) sul tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori in argomento;

2) di precisare che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA