

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 25/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera citata in oggetto;
- è stato sottoscritto il contratto di appalto in data 24/01/2019 (rep. N. 3.950 del 24/01/2019 – registrato a Pinerolo in data 29/01/2019 al num. 532 Serie 1T) tra il Comune di Bricherasio e la Ditta SAPI SRL con sede in Naso (ME);
- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori in data 24/01/2019 decorrenti dalla data dello stesso verbale di consegna lavori e con scadenza alla data del 23/06/2019;
- con nota prot. n. 6.770 del 20.06.2019 è stata trasmessa la diffida ad adempiere nella quale si intimava l'esecuzione delle opere entro e non oltre il giorno 10/07/2019;
- con nota in data 23/07/2019 prot. n. 7958 è stata concessa l'autorizzazione alla proroga che stabiliva come termine per l'ultimazione dei lavori la data del 15/09/2019;
- con nota prot. n. 10.613 del 01/10/2019 è stata trasmessa ulteriore diffida ad adempiere nella quale si intimava l'esecuzione delle opere entro e non oltre il giorno 07/10/2019;

Considerato che la Ditta SAPI S.r.l. non ha ultimato le opere e che non sussistono più le condizioni per concedere ulteriori proroghe, come già ribadito nelle nostre precedenti comunicazioni e che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla definitiva risoluzione del contratto;

Considerato che il Comune di Bricherasio si trova nella necessità di doversi garantire visto che allo stato attuale l'intervento in oggetto non è stato completato e che si ravvisano evidenti danni nelle opere eseguite;

Valutato che questa Amministrazione ha concesso ulteriori giorni naturali e consecutivi per giungere alla conclusione dei lavori ed al ripristino dei danni causati come quantificati nei verbali di consistenza redatti dal D.L. ;

Valutato che in questo contesto, allo scopo di garantire gli interessi del Comune di Bricherasio, si intende procedere all'escussione delle seguenti polizze:

- polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 – Reale Mutua – GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA n. 2019/50/2501025 con scadenza il 16/01/2020;
- polizza All risks – Reale Mutua – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILIA' CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE n. 2019/06/2068026 con scadenza il 16/01/2020;

stipulate a favore del Comune di Bricherasio a garanzia delle obbligazioni assunte con contratto rep. N. 3.950 del 24/01/2019 – registrato a Pinerolo in data 29/01/2019 al num. 532 Serie 1T;

Considerato che le polizze sopra citate garantiscono nel caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali che il garante pagherà l'importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni (quindici) dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante - inviata per conoscenza anche al contraente – recante l'indicazione degli importi dovuti al Contraente;

Considerata la situazione sopra esposta e valutato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere con l'incameramento delle somme garantite dalle due polizze e previa quantificazione per la polizza All risks della somma dovuta al Comune di BRICHERASIO in relazione agli specifici inadempimenti e danni arrecati che verranno determinati in seguito da parte del direttore lavori e comunque fatto salvo il maggior eventuale danno per l'Ente;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di attivare la procedura per l'escussione a mero titolo di garanzia delle polizze:

- polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 – Reale Mutua – GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA n. 2019/50/2501025 del 16/01/2019 -contraente SAPI S.r.l.;
- polizza All risks – Reale Mutua – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILIA' CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE n. 2019/06/2068026 del 16/01/2019 -contraente SAPI S.r.l.;

- 2) di demandare al responsabile dei Servizi Tecnici l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti al presente deliberato;

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Considerata l'urgenza del provvedimento

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra