



**COMUNE DI BRICHERASIO**  
Provincia di Torino

**ESTRATTO**

Reg. generale n° *284* in data *23 LUG. 2010*

**DETERMINAZIONE**

**N. 126**

**DATA 15.07.2010**

Impegno di Spesa

Si ( xxx )

No ( xxx )

**OGGETTO :**  
**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA**  
**“CAFFARO” – CONCESSIONE DI PROROGA PER L’ULTIMAZIONE DEI**  
**LAVORI**

**SETTORE**  
Ufficio **TECNICO**

**IL RESPONSABILE DEI**  
**SERVIZI TECNICI**  
**FALCO Geom Vilma**  
  
F.to in originale  
  
Lì 31.05.2010

Si attesta la copertura finanziaria  
CAP ===== IMP =====  
  
**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
REVELLINO Rag. Roberto  
Lì =====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
  
La presente determinazione ai soli fini della  
trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio  
Del Comune per 15 giorni consecutivi  
dal *23 LUG. 2010*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**  
n. reg.  
Affissa all'Albo Pretorio di questo  
Comune per 15 giorni consecutivi  
dal *23 LUG. 2010*  
al .....  
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale  
*[Signature]*

# UFFICIO TECNICO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### OGGETTO:

### **INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "CAFFARO" – CONCESSIONE DI PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno duemilaDIECI il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 07.01.2010 "modifica art 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2009 "approvazione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010 – 2012";

Vista la deliberazione G.C. n. 25.03.2010 "approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010";

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori in argomento si sono verificati eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali;

**VISTA** la nota prot. n. 9347 del 14.07.2010 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Ettore GILLI di Pinerolo, a seguito della richiesta della ditta appaltatrice, ha proposto la proroga di giorni 35 naturali e consecutivi per la fine dei lavori;

### **DATO ATTO che:**

- le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si considerano fondate;
- le cause non sono ascrivibili a fatto proprio dell'Appaltatore;
- si ritengono condivisibili le condizioni espresse dalla D.L.;

**RITENUTO** di concedere alla ditta "BUONAFEDE Srl" di Reggio Calabria, la proroga di giorni 35 (trentacinque) sul tempo contrattuale;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### **DETERMINA**

- 1) **di concedere** alla ditta "BUONAFEDE Srl" con sede in Via Vecchia Provinciale Archi, Reggio Calabria, una proroga di gg. 35 (trentacinque) sul tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- 2) **di precisare** che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Bricherasio, li 15.07.2010

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

**FALCO Geom Vilma**

F.to in originale

